

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE AMAZONAS

PLANILLA ÚNICA DE LIQUIDACION DE OBRA

FECHA PLANILLA:	lunes, 31 de octubre de 2022	FECHA DE CONTRATO:	12-oct-22
OBRA:	MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA AMARILLO - QUINTO GUAYAS	FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO:	
UBICACIÓN:	PARROQUIA AMAZONAS	FECHA DE INICIO DE LA OBRA:	12-oct-22
No. CONTRATO:		PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS CALENDARIOS)	15
MONTO CONTRATO:	4,463.84 USD	AMPLIACIONES DE PLAZO (DÍAS CALENDARIO) PARALIZACIÓN OBRA:	
MONTO ANTICIPO:	USD	FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL:	27-oct-22
CONTRATISTA:	SR. MARCO GEOVANY PERALTA ZHUMI	FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CON AMPLIACIONES:	27-oct-22
TÉCNICO OBSERVADOR:	ING. PABLO BUELE NUGRA	FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA:	25-oct-22
PARTIDA PRESUPUESTARIA:		DÍAS MULTA POR CRONOGRAMA:	
	PERIODO DESDE 12/10/2022 HASTA 25/10/2022	DÍAS MULTA POR PRESENTACIÓN DE PLANILLA:	

RUBRO N°	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD	CONTRACTUAL			EJECUTADO												OBSERV.
			CANT.	P.UNITARIO	P.TOTAL	CANTIDADES			IMPORTE			AVANCE		AUMENTO		DISMINUCIÓN		
						ACUM.ANT.	PRESENTE	TOT.FECHA	ACUM.ANT.	PRESENTE	TOT.FECHA	PRESENTE	TOTAL	CANT.	MONTO	CANT.	MONTO	
1.1	DESBROCE Y LIMPIEZA	m2	1,320.00	0.64	844.80		1,320.00	1,320.00		844.80	844.80	100%	100%					
1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN SUELO (0-2)m	m3	118.00	10.14	1,196.52		118.00	118.00		1,196.52	1,196.52	100%	100%					
1.3	EXCAVACIÓN MANUAL EN SUELO CONGLOMERADO (0-2)m	m3	86.00	11.42	982.12		86.00	86.00		982.12	982.12	100%	100%					
1.4	EXCAVACIÓN MANUAL CON PRESENCIA DE AGUA (0-2)m	m3	76.00	16.45	1,250.20		76.00	76.00		1,250.20	1,250.20	100%	100%					
1.5	RELLENO MANUAL SIN COMPACTAR	m3	46.00	1.82	83.72		46.00	46.00		83.72	83.72	100%	100%					
1.6	DESALOJO MANUAL	m3	44.00	2.42	106.48		44.00	44.00		106.48	106.48	100%	100%					
SUBTOTAL						4,463.84				4,463.84	4,463.84							
TOTAL						4,463.84				4,463.84	4,463.84							

RESUMEN DE LA PLANILLA ÚNICA			
DESCRIPCIÓN	ANTERIOR	ESTE PRD.	TOTAL
VALOR PLANILLA OBRA CIVIL		4,463.84	4,463.84
VALOR IVA 12%		535.66	535.66
VALOR PLANILLA MAS IVA		4,999.50	4,999.50
DESC. DEL ANTICIPO 0%			
DESC.IMPUESTO A LA RENTA (1.75%)		78.12	78.12
DESC. 100% DEL 12% IVA		535.66	535.66
MULTAS () DIAS POR RETRASO DE TRABAJOS (1%)			
MULTAS () DIAS POR RETRASO DE PLANILLA (1%)			
VALOR A PAGAR		4,385.72	4,385.72

SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 72/100 DÓLARES

.....
ING. PABLO BUELE NUGRA
ADMINISTRADOR

.....
SR. MARCO GEOVANY PERALTA ZHUMI
CONTRATISTA