

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE AMAZONAS

PLANILLA ÚNICA DE LIQUIDACION DE OBRA

FECHA PLANILLA: miércoles, 17 de agosto de 2022
 OBRA: MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE HERRADURA ALTAR ALTAR MINAS
 UBICACIÓN: PARROQUIA AMAZONAS
 No. CONTRATO:
 MONTO CONTRATO: 1,785.46 USD
 MONTO ANTICIPO: USD
 CONTRATISTA: SR. FREDY MIGUEL ESPEJO ZHUNIO
 TÉCNICO OBSERVADOR: ING. PABLO BUELE NUGRA
 PARTIDA PRESUPUESTARIA:

FECHA DE CONTRATO: 07-jul-22
 FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO:
 FECHA DE INICIO DE LA OBRA: 07-jul-22
 PLAZO DE EJECUCIÓN (DÍAS CALENDARIOS) 15
 AMPLIACIONES DE PLAZO (DÍAS CALENDARIO) PARALIZACIÓN OBRA:
 FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL: 22-jul-22
 FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO CON AMPLIACIONES: 22-jul-22
 FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA: 20-jul-22
 DÍAS MULTA POR CRONOGRAMA:
 DÍAS MULTA POR PRESENTACIÓN DE PLANILLA:

PERIODO DESDE 07/07/2022 HASTA 20/07/2022

RUBRO N°	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD	CONTRACTUAL			EJECUTADO										OBSERV.		
			CANT.	P.UNITARIO	P.TOTAL	CANTIDADES			IMPORTE			AVANCE		AUMENTO			DISMINUCIÓN	
						ACUM.ANT.	PRESENTE	TOT.FECHA	ACUM.ANT.	PRESENTE	TOT.FECHA	PRESENTE	TOTAL	CANT.	MONTO		CANT.	MONTO
1.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN SUELO (0-2)m	m3	50.00	10.14	507.00		50.00	50.00		507.00	507.00	100%	100%					
1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN SUELO CONGLOMERADO (0-2)m	m3	48.00	11.42	548.16		48.00	48.00		548.16	548.16	100%	100%					
1.3	EXCAVACIÓN MANUAL CON PRESENCIA DE AGUA (0-2)m	m3	36.00	16.45	592.20		36.00	36.00		592.20	592.20	100%	100%					
1.4	RELLENO MANUAL SIN COMPACTAR	m3	32.00	1.82	58.24		32.00	32.00		58.24	58.24	100%	100%					
1.5	DESALOJO MANUAL	m3	33.00	2.42	79.86		33.00	33.00		79.86	79.86	100%	100%					
SUBTOTAL										1,785.46	1,785.46							
TOTAL										1,785.46	1,785.46							

RESUMEN DE LA PLANILLA ÚNICA			
DESCRIPCIÓN	ANTERIOR	ESTE PRD.	TOTAL
VALOR PLANILLA OBRA CIVIL		1,785.46	1,785.46
VALOR IVA 12%		214.26	214.26
VALOR PLANILLA MAS IVA		1,999.72	1,999.72
DESC. DEL ANTICIPO 0%			
DESC.IMPUESTO A LA RENTA (1.75%)		31.25	31.25
DESC. 100% DEL 12% IVA		214.26	214.26
MULTAS () DIAS POR RETRASO DE TRABAJOS (1%o)			
MULTAS () DIAS POR RETRASO DE PLANILLA (1%o)			
VALOR A PAGAR		1,754.21	1,754.21

SON: MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 21/100 DÓLARES

ING. PABLO BUELE NUGRA
 TÉCNICO OBSERVADOR

SR. FREDY MIGUEL ESPEJO ZHUNIO
 CONTRATISTA