

**INFORME DE FISCALIZACIÓN DE OBRA**  
**PLANILLA Nº 1 DE EJECUCION DE OBRA (LIQUIDACION)**

**DE:**  
**PARA:**  
**ASUNTO:**  
**PERIODO DE EJECUCIÓN**  
**PROYECTO**  
**FECHA:**

Ing. Leida Peñarreta Tello  
Sr. Ramiro Cajamarca-PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL  
Informe de Fiscalización  
Desde: 18/07/2022 Hasta: 02/08/2022  
\* ADECUACION DEL MURO DE GAVIONES, CAMINO A TRINCHERAS, EN EL SECTOR DE GANAZHUMA, PARROQUIA AN  
9 de agosto de 2022

**1.- ANTECEDENTES Y REFERENCIAS GENERALES**

El GAD Parroquial Rural de Amazonas en ejercicio de sus competencias establecidas en el Art. 267 de la Constitución de la República del Ecuador y considerando la necesidad de la Obra, tomó la decisión de realizar el contrato GADPR "A" -010-2022 cuyo objeto es ejecutar el proyecto " ADECUACION DEL MURO DE GAVIONES, CAMINO A TRINCHERAS, EN EL SECTOR DE GANAZHUMA, PARROQUIA AMAZONAS "ubicado en la Parroquia Amazonas.

**DATOS ESPECIFICOS:**

Contratista: ARQ. DANNY GIANFRANCO FIERRO PLACENCIA  
Monto: \$ 6.776,33  
Anticipo: \$ 0,00  
Fecha del contrato: 18/07/2022  
Plazo contractual: 15 días calendario  
Fecha notificación del anticipo:  
Fecha de inicio de la Obra: 18 de julio de 2022  
FISCALIZADOR(A): Ing. Leida Peñarreta Tello

**2.- ANALISIS DE LO PROGRAMADO Y EJECUTADO**

El avance actual de la obra representa el 100 % del monto total del contrato

VALORES PROGRAMADOS				VALOR EJECUTADO				PLANILLAS
PERIODO ACTUAL	%	ACUMULADO	%	PERIODO ACTUAL	%	ACUMULADO	%	
6.776,33	100,00%	6.776,33	100,00%	6.776,24	100,00%	6.776,24	100,00%	N° 1 LIQUIDACION

**3.- RESUMEN ECONOMICO DE LA PLANILLA**

PLANILLA	Anticipo	Planilla 1	Planilla 2	Planilla 3	Planilla 4	Planilla 5	Total
<b>CONTRATO PRINCIPAL</b>							
OBRA CIVIL	\$ 0,00	\$ 6.776,24					\$ 6.776,24
TRANSPORTE							\$ 0,00
REAJUSTES OBRA CIVIL							\$ 0,00
REAJUSTES OBRA TRANSPORTE							\$ 0,00
COSTO MAS PORCENTAJE							\$ 0,00
<b>CONTRATO COMPLEMENTARIO</b>							
OBRA CIVIL							
TRANSPORTE							
<b>TOTAL (dólares)</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 6.776,24</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 6.776,24</b>

**4.- MULTAS**

	VALOR	% MULTA	VALOR	6.- ANALISIS DE CUMPLIMIENTO ECONOMICO			
				PROGRAMADO 100%		EJECUTADO	
				PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
A.- DIAS FUERA DE PLAZO PLANILLAS			0,00				
B.- INCUMPLIMIENTO AVANC. ECO (\$)			0,00	\$ 6.776,33	\$ 6.776,33	6.776,24	\$ 6.776,24
C.-DIAS FUERA DEL PLAZO DE OBRA			0,00	100%	100%	100%	100%
C.-DIAS INCUMPLIMIENTO ORDENES			0,00	<b>INCUMPLIMIENTO REFERIDO A CURVA ACUMULADA DEL 80%</b>			
			0,00	PROGRAMADO	EJECUTADO	INCUMPL.	% INCUMPL
<b>TOTAL DE MULTAS</b>			<b>0,00</b>	<b>\$ 6.776,33</b>	<b>\$ 6.776,24</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>

**5.- CUMPLIMIENTO DE PLAZOS**

Fecha de contrato: 18 de julio de 2022  
Plazo Contractual: 15 Días  
Fecha entrega anticipo:  
Fecha inicio de la Obra: 18 de julio de 2022  
Fecha de terminación de Plazo: 2 de agosto de 2022  
Días de ampliación de Plazo: (0) días calendario

Fecha solicitud de recepción: 2 de agosto de 2022  
Fecha de terminación de obra: 2 de agosto de 2022

**6.- ANÁLISIS DE RUBROS Y CANTIDADES**

ITEM	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD	P.UNITARIO	CANTIDAD		IMPORTE		AVANCE
				CONTRATADA	EJECUTADA	CONTRATADA	EJECUTADA	
1.001	EXCAVACIÓN MANUAL CON PRESENCIA DE AGUA (0-2)m	m3	17,14	12,00	12,00	205,68	308,52	100,00%
1.002	RELLENO DE PIEDRAS DE DIAMETRO 0,8-1,0 m	m3	19,80	64,00	64,00	1.267,20	1.239,58	100,00%
1.003	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO	m3	17,80	7,00	7,00	124,60	136,70	100,00%
1.004	MURO DE GAVIONES	M3	100,65	49,00	49,00	4.931,85	4.831,20	100,00%
1.005	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO	m3	7,00	11,00	11,00	77,00	100,24	100,00%
1.006	TRANSPORTE DE MATERIALES VARIOS DE JIMA A SAN MIGUEL DE CUYES	gtb	170,00	1,00	1,00	170,00	170,00	100,00%

**7.- ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se verifica que el proyecto se ejecute de acuerdo a los planos constructivos, especificaciones técnicas y demás documentos contractuales.

**8.- EVALUACIÓN DEL EQUIPO Y MANO DE OBRA**

Se utilizó la herramienta, equipo y mano de obra necesaria, idónea y suficiente para el correcto desarrollo de la obra y cumplimiento de plazos.

9.- **INCIDENCIA DE LA LLUVIA**

Las condiciones climáticas en la gran mayoría fueron días despejados y lluvias intermitentes aunque si existieron días un poco lluviosos pero no incidieron de manera significativa en el avance de los trabajos.

10.- **RESUMEN ECONÓMICO DE PLANILLAS A CANCELAR EN ESTE PERIODO**

DESCRIPCIÓN	Contrato Principal				Contrato Complementario		TOTAL
	OBRA N°	REAJUSTE PLANILLA	COSTO + % N°	REAJUSTE ANTICIPO	OBRA	REAJUSTE	
VALOR PLANILLA OBRA CIVIL	\$ 6.776,24						\$ 6.776,24
IVA: 12%	\$ 813,15						\$ 813,15
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 7.589,39</b>						<b>\$ 7.589,39</b>
<b>Descuentos</b>							
DESCUENTO 100%IVA	-\$ 813,15						-\$ 813,15
IMPUESTO A LA RENTA 1.75%	-\$ 118,58						-\$ 118,58
ANTICIPO							\$ 0,00
MULTAS	\$ 0,00						\$ 0,00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 6.657,66</b>						<b>\$ 6.657,66</b>

ELABORADO POR:

Ing. Leida Peñarreta Tello  
Técnico Observador