



NOMBRE DEL OFERENTE: **GAD PARROQUIAL RURAL SAN ISIDRO**

NOMBRE DEL PROYECTO: **MANTENIMIENTO INSTALACIONES CEMENTERIO SAN ISIDRO**

CONSULTOR: **ARQ. PATRICIO XAVIER YASELGA QUIÑA**

UBICACIÓN: **CEMENTERIO, PARROQUIA SAN ISIDRO, CANTÓN ESPEJO, PROVINCIA CARCHI**

CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS								
RUBRO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PERIODO (SEMANAS)			
					SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
1	LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO	17,60	1,72	30,29	30,29			
2	DERROCAMIENTO MANUAL DE ACERA	2,24	2,61	5,85	5,85			
3	REPLANTEO Y NIVELACIÓN	17,60	1,97	34,68	34,68			
4	EXCAVACIÓN A MANO	0,79	9,94	7,88	7,88			
5	RELLENO COMPACTADO CON SUELO PRESTAMO INC. 5km TRANSP.	5,46	11,68	63,82	63,82			
6	ACERO DE REFUERZO f'y=4200kg/cm2	303,54	2,23	677,37	225,79	225,79	225,79	
7	MALLA ELECTROSOLDADA 150x150x6mm	75,23	7,78	585,12	195,04	195,04	195,04	
8	HORMIGÓN CICLÓPEO 60% H.S + 40% PIEDRA f'c=210kg/cm2 EN MUROS INC. ENCOFRADO	1,45	162,36	235,26	235,26			
9	CONTRAPISO H.S f'c=210 kg/cm2 e=10cm, PIEDRA BOLA e=10cm	11,28	55,98	631,41	631,41			
10	HORMIGÓN S. f'c=140 kg/cm2 EN REPLANTILLO	0,15	149,67	22,45	22,45			
11	HORMIGÓN S. f'c=210 kg/cm2 EN CADENAS INFERIORES	0,60	170,77	102,46	102,46			
12	HORMIGÓN S. f'c=210 kg/cm2 EN COLUMNAS INC. ENCOFRADO	0,56	193,69	108,47	108,47			
13	HORMIGÓN S. f'c=210 kg/cm2 EN VIGAS INC. ENCOFRADO	0,60	196,02	117,61		58,80	58,80	
14	HORMIGÓN S. f'c=210kg/cm2 EN LOSAS MACIZAS e=10cm	5,75	197,10	1133,85		566,93	566,93	
15	VEREDA PERIMETRAL H.S. f'c=180 kg/cm2	3,32	30,83	102,37		102,37		
16	MAMPOSTERÍA DE LADRILLO MAMBRON (15x8x34)cm (PARADO)	59,70	18,48	1102,99		551,50	551,50	
17	ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO FINO e=2cm	32,12	12,79	410,66			410,66	
18	ENLUCIDO HORIZONTAL PALETEADO FINO e=2cm	17,31	13,99	242,13			242,13	
19	ENLUCIDO DE FAJAS e=2cm	47,60	6,81	324,21			324,21	
20	ESTUCO PAREDES EXTERIORES	49,43	5,84	288,90			288,90	
21	PINTURA DE EXTERIOR	49,43	7,52	371,61				371,61
22	TUBERÍA PVC D=110mm DESAGÜE	6,00	6,67	40,02				40,02
23	DESALOJO VOLQUETA TIERRA/ESCOMBROS 5km	1,00	11,82	11,82				11,82
6651,23					1663,39	1700,43	2863,96	423,45

ELABORACIÓN

APROBADO

REVISADO

Arq. Patricio Yaselga
CONSULTOR XY ARQUITECTURA

ING. ARTURO PONCE
PRESIDENTE GAP SAN ISIDRO

MSC FERNANDO CADENA
VOCAL DE OBRAS PÚBLICAS

XY ARQUITECTURA
ARQ. PATRICIO XAVIER YACELGA
xyarquitectura@hotmail.com
09 98265437 — 09 93280360

